

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ASSIS
INTERVENÇÃO: REFORMA PRÉDIO ANTIGO
DATA: MARÇO/2014

MUNICÍPIO: ASSIS - SP
LOCAL: RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 1001
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES

Item	Descrição dos Serviços	Peso	Total	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	Instalação e Mobilização	1,95%	7.482,17	100,00%	7.482,17						
	Reforma e Ampliação de Parte do Prédio Principal										
2	Demolições e Retiradas	2,71%	10.432,35	100,00%	10.432,35						
3	Infra Estrutura	0,36%	1.401,46	100,00%	1.401,46						
4	Estrutura	0,18%	708,54	100,00%	708,54						
5	Alvenaria de Vedação	0,42%	1.622,37			100,00%	1.622,37				
6	Cobertura (Som)	0,90%	3.451,58			100,00%	3.451,58				
7	Esquadrias / Vidros / Complementos	4,57%	17.571,97					100,00%	17.571,97		
8	Revestimento / Peitoril / Impermeabilização	1,92%	7.385,24					100,00%	7.385,24		
9	Pisos	16,87%	64.903,92			46,22%	30.000,00	53,78%	34.903,92		
10	Forro de Gesso	5,75%	22.107,61	33,33%	7.369,20	33,33%	7.369,21	33,33%	7.369,20		
11	Instalações Hidráulicas e Gás CLP	2,18%	8.381,66					100,00%	8.381,66		
12	Instalações Elétricas	31,91%	122.740,39	48,88%	60.000,00	25,56%	31.370,20	25,56%	31.370,19		
13	Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio	7,03%	27.044,90	50,00%	13.522,44	25,00%	6.761,23	25,00%	6.761,23		
14	Pintura	19,84%	76.306,37			45,87%	35.000,00	54,13%	41.306,37		
25	Limpeza Final	0,41%	1.572,19					100,00%	1.572,19		
26	Laudos, Atestados, Vistoria Final e "AS BUILT"	3,01%	11.570,52					100,00%	11.570,52		
	Sub-Total Simples	100,01%	384.683,24	26,23%	100.916,16	30,04%	115.574,59	43,72%	168.192,49	0,00%	0,00
	Acumulado										

Eng. Rui Cesar Spera
 CREA 0601659760